

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель технического директора  
Е. В. Мурзин

«31» 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Генрик - КОНТРАКТ

должность, ФИО

Велосерико С.А

Представитель потребителя Насамши ИС Ашурово.П.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Едметво»

наименование потребителя, ИКУ

г. Тамбов ул. Механикосте 47

адрес

Номер договора \_\_\_\_\_

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)	
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	отсутствует			
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 29.07.2020г.			
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	ГО выполнены			
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей P-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.			
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность P-10 кгс/см <sup>2</sup>	К-во ТУ	Всего 3		
			Сдано 3		
		Дата 29.07.20			
		К-во ВВП	Всего 1		
			Сдано 1		
		Дата 29.07.20			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительное			
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию. 2020 - 2021гг.	акт № 21-1122			
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в рабочем состоянии			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется			

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	Элеватор СОКЛО 3,3, 8 мм		

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый;  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет промыто 29.07.2020г

Кол-во заглушенных трубок —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет;

Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет;

Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания: Замечаний нет

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Козинцев О.В. 03.11.2020  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 17.05 2020 года.  
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 31.08.20, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ рублей\*  
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнено

Начальник абонентской службы  А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы  Климова Е.А.

Представитель потребителя  М. Михайлов 2004г. Ершов Керасов