

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

«06» 08 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Масловский Н.В.

должность, ФИО

Представитель потребителя Александр Александрович Сидоров

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО ПК «Единство»

наименование потребителя, ИКУ

Московский пр. 85 к 1

адрес

Номер договора 11111111

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)	
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушений отсутствует			
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено 25.06.2020			
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	гарантийное отсутствует			
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = <u>7</u> мм; L= _____ м. 2d = <u>7</u> мм; L= _____ м. 2d = <u>7</u> мм; L= _____ м.			
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ	Всего <u>1</u>		
			Сдано <u>1</u>		
		Дата	<u>28.07.20</u>		
		К-во ВВП	Всего <u>1</u>		
			Сдано <u>1</u>		
		Дата	<u>28.07.20</u>		
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно			
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт № 21-1280			
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в наличии			

10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в комплекте</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>не устанавливалась С.О.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет; Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет; Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет; Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: _____

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплоснабжения: *и.и.и. Козакцев О.В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *12.05.2020* года. (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *01.01.2020*, рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнено*

Начальник абонентской службы *[Signature]* А.А. Бондаренко
Начальник отдела дебиторской задолженности *[Signature]*
Представитель абонентской службы *техник-исполнител Рудин В.И. и др.*
Представитель потребителя *[Signature]* *Карачева О.В.*