

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель технического директора
Е. В. Мурзин

« 31 » 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

Валерий Александрович
должность, ФИО

Представитель потребителя

Нагаева Анастасия Александровна
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Садко-60»
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 59к5
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<i>нарушений режима работы не выявлено после декабря 2020.</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<i>промыто 30.07.2020.</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<i>гарантийные обязательства не предоставлялись с декабря 2019 г.</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей P-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность P-10 кгс/см ²	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td><i>1 шт + 1 шт</i></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td><i>30.07.20</i></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Всего</td> <td><i>1 шт + 1 шт</i></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td><i>30.07.20</i></td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	<i>1 шт + 1 шт</i>	Сдано	<i>2</i>	Дата	<i>30.07.20</i>	К-во ВВП	Всего	<i>1 шт + 1 шт</i>	Сдано	<i>2</i>	Дата	<i>30.07.20</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
К-во ТУ	Всего	<i>1 шт + 1 шт</i>																
	Сдано	<i>2</i>																
	Дата	<i>30.07.20</i>																
К-во ВВП	Всего	<i>1 шт + 1 шт</i>																
	Сдано	<i>2</i>																
	Дата	<i>30.07.20</i>																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<i>удовлетворительно</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<i>акт / 21-0158</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<i>в работе исправно</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<i>в работе исправно</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	выполнено	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	неустановлено опломбировано	

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет для от 27.07.2020

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: _____

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Козлов О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05.2020 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 31.07.20 _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнено

Начальник абонентской службы _____

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____