

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

« 06 » 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

Демин Александр Владимирович

должность, ФИО

техник - контролер Борисевич А.Р.

Представитель потребителя

Насамин Александр Александрович

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК Энерго

наименование потребителя, ИКУ

ул. Осенняя, 73

адрес

Номер договора

17/11/2017

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушение тепловых режимов - февраль: +11, 29 устранено	Борисевич	
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено 26.06.2020		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	замечание вх № 22946 от 10.09.2019 устранено	Борисевич	
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ	Всего	1 мет + 1 гор. + 1 нарз
			Сдано	30
		К-во ВВП	Всего	1
			Сдано	1
Дата	26.06.2020			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт № 21 - 0115 от 18.05.20		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в работе состоянии		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в работе состоянии		

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>Включены</i>	<i>[Signature]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>не установлены орессы и паркет установлены</i>	<i>[Signature]</i>

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый; моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет

Кол-во заглушенных трубок *1 шей - 1 трубка*

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
 Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Казанцев Алексей Владимирович*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *12.05 20 20* года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *29.06.2020*, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы _____

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности *[Signature]*

Представитель абонентской службы *[Signature]*

Представитель потребителя *[Signature]*