

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель технического директора
Е. В. Мурзин

« 06 » 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Бышков В

технический контролер Борисевич А.Р.

Представитель потребителя Насадкина А.С. Александрович

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК "Ермеево"
ул. Малы-Загородная 13

Номер договора применяется

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушений тепловых режимов не выявлено	Борисевич	
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто гидравлическим способом до удовлетворения	В ВП 20.05.20	
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	гарантийные письма не предоставлялись	Борисевич	
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.	В ВП	
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во Всего 3	В ВП	
		ТУ Сдано 3		
		Дата 20.05.20		
		К-во Всего 1	В ВП	
ВВП Сдано 1				
Дата 20.05.20				
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно	В ВП	
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт № 21-ОИИ от 18.05.2020		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регуляторы находятся в рабочем состоянии	В ВП	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	система защиты находится в рабочем состоянии	В ВП	

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии	Борисов	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	1 узел неравнотемп. система, 1 узел зеева гор на петлях по 1 узел зеева на корпусе	13.05	

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый; моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет АКБ от 18.05.20

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет; Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет; Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет; Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: _____

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Казанцев Алекс Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05.20 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 19.06.2020, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнены

Начальник абонентской службы _____

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____