

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель технического директора  
Е. В. Мурзин

«25» 06 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» техник-контролер Лыболов А.В.  
должность, ФИО

Представитель потребителя Налиман АДС Ахмедов И.  
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Единство»  
наименование потребителя, ИКУ

РКД ул. Энергостроителей 31.  
адрес

Номер договора Ирмшоб 908

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>выполнено</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>выполнено 05.06.2020</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>по плану</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м.	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td><u>05.06.2020</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Всего</td> <td><u>2</u></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><u>2</u></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td><u>05.06.2020</u></td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	<u>1</u>	Сдано	<u>1</u>	Дата	<u>05.06.2020</u>	К-во ВВП	Всего	<u>2</u>	Сдано	<u>2</u>	Дата	<u>05.06.2020</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>
К-во ТУ	Всего	<u>1</u>																
	Сдано	<u>1</u>																
	Дата	<u>05.06.2020</u>																
К-во ВВП	Всего	<u>2</u>																
	Сдано	<u>2</u>																
	Дата	<u>05.06.2020</u>																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>удовлетворительно</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<u>Акт № 21-0634 90 15.09.21</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>работоспособны</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>работоспособны</u>	<u>Лыболов А.В.</u>	<u>Ахмедов И.</u>														

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в наличии</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>независимая</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый,  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет 05.06.20

Кол-во заглушенных трубок Два - ти

**Наличие:** Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет; Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет; Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ,  да /  нет; Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.  
**Выполнение:** Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания:

*[подпись]*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

*[подпись]*

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления:

Карамиш О.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05 20 20 года.  
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

05.06.2020, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ рублей\*  
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: Мероприятия выполнены

Начальник абонентской службы [подпись] А.А. Бондаренко  
Начальник отдела дебиторской задолженности [подпись]  
Представитель абонентской службы [подпись] Астахов Н.И.  
Представитель потребителя [подпись] Карамиш О.В.