

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель технического директора
 _____ Е. В. Мурзин

« 06 » 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Техник - контролер Докучаев А.А.

техник - контролер Борисев А.Р.

Представитель потребителя Генеральный Директор Амосов О.П.

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО ЧК "Единство"

ул. Мухоморова, 13

Номер договора применяется

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)		
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушение тепловых режимов, - февраль: + 11,27 устранено	Борисев			
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	Проведено 27.05.20	Докучаев			
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	замечания в указанных в актах 1019 при подготовке к ОЗП о неработоспособности КИ ГДС ОК устранены	Борисев			
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.	Докучаев			
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ	Всего	1	Докучаев	
			Сдано	1		
			Дата	27.05.20		
		К-во ВВП	Всего	1		
		Сдано	1			
		Дата	27.05.20			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно	Докучаев			
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт от 21-01-06 от 18.05.2020	Докучаев			
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в рабочем состоянии	Докучаев			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	условия пред об киано	Докучаев			

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в календаре	Борисов	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	Независимая система		

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый; моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет Акция от 25.05.20

Кол-во заглушенных трубок —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Кацанцев Олег Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05.2020 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 29.06.2020, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнены

Начальник абонентской службы _____

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____