

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

«25» 06 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

**АКТ**

**Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Техник-контролер Шибанов А.В.  
должность, ФИО

Представитель потребителя Налагошкин А.С. Шибанов А.В.  
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Эдмонт»  
наименование потребителя, ИКУ

СКД ул. Энергостроителей 27.  
адрес

Номер договора КРМШБ 100

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																					
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>выполнено - 100%</u>																							
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>выполнено</u>																							
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>100% выполнено</u>																							
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей P-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м.																							
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность P-10 кгс/см <sup>2</sup>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td><u>1 шт./г</u></td> <td><u>1 шт./г</u></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Дата</td> <td><u>05.06.2020</u></td> <td><u>05.06.2020</u></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td><u>1</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><u>1</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td><u>05.06.2020</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	<u>1 шт./г</u>	<u>1 шт./г</u>	Сдано	<u>1</u>	<u>1</u>	К-во ВВП	Дата	<u>05.06.2020</u>	<u>05.06.2020</u>	Всего	<u>1</u>		Сдано	<u>1</u>		Дата	<u>05.06.2020</u>				
К-во ТУ	Всего	<u>1 шт./г</u>		<u>1 шт./г</u>																					
	Сдано	<u>1</u>	<u>1</u>																						
К-во ВВП	Дата	<u>05.06.2020</u>	<u>05.06.2020</u>																						
	Всего	<u>1</u>																							
	Сдано	<u>1</u>																							
Дата	<u>05.06.2020</u>																								
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>удовлетворительно</u>																							
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<u>Акт № 21-0636</u> <u>гд 13.07.21</u>																							
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>работоспособны</u>																							
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>работоспособны</u>																							

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	независимо		

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый,  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет *снт от 05.06.20*

Кол-во заглушенных трубок *—*

**Наличие:** Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет;  
 Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;  
 Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет;  
 Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет;  
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.  
**Выполнение:** Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет;  
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Карачев О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05 2020 года.  
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 15.06.2020, \_\_\_\_\_ рублей\*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

**Заключение.** Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнены

Начальник абонентской службы \_\_\_\_\_

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности \_\_\_\_\_

Представитель абонентской службы \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_