

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Н. А. Бяков

« 08 »

07

2024 г.

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

Представитель АО «УСТЭК» Технический контролер Яковлев А.В.  
должность, ФИО

Представитель потребителя Налимит НАО ООО УК «Единство»  
Лисово-И.  
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов:

ООО УК «Единство»  
наименование потребителя

ул. 30 лет Победы 142 к1  
адрес

Номер договора Т 51077-17

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия согласно Приказу № 103 Минэнерго РФ от 12.03.2013	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя	
1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. <i>гл.IV, п.16, п.п.1.</i>	не выявлено			
2.	Плотность оборудования тепловых пунктов; (проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup> ) <i>гл. IV, п. 16, п.п.12, 16.</i>	К-во ТУ	Всего <u>2</u> <i>12кг+11П</i>		
			Сдано <u>2</u>		
			Дата <u>27.06.24</u>		
		К-во ВВП	Всего <u>1</u>		
	Сдано <u>1</u>				
	Дата <u>27.06.24</u>				
3.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> ) <i>гл.IV, п.16, п.п.5.</i>	2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м.			
4.	Проведение промывки систем отопления. <i>гл.IV, п.16, п.п.2.</i>	Выполнено <u>27.06.2024</u>			
5.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. <i>гл.IV, п.16, п.п.7.</i>	удовлетворительно			
6.	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2024-2025гг. <i>гл.IV, п.16, п.п.8.</i>	Акт 25-0156			
7.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. <i>гл.IV, п.16, п.п.8.</i>	работоспособен			
8.	Работоспособность защиты систем теплопотребления. <i>гл.IV, п.16, п.п.9.</i>	не требуется			
9.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и соответствие их действительности. <i>гл.IV, п.16, п.п.10.</i>	в наличии			

10.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. гл.IV, п.16, п.п.11.	отсутствует	
11.	Наличие расчетных шайб и сопл элеваторов гл. IV, п. 16, п.п. 13.	элеваторная со	

Тип ВВП:  одноступенчатый,  двухступенчатый,  моноблочный;  
 пластинчатый,  кожухотрубный.

12. Промывка ВВП (Приказ Минэнерго РФ № 103 от 12.03.2013г. гл.IV, п.16, п.п.2.)  да /  нет  
 Дата от 27.06.24.

Количество заглушенных трубок \_\_\_\_\_

**Наличие:** Поверенных манометров  да /  нет; Поверенных термометров  да /  нет;  
 Грязевиков (фильтров) на Т1 и Т2  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;  
 Освещения в ТУ  да /  нет; Герметизация ввода тепловой сети в здание  да /  нет.

**Замечания:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Устранение замечаний**, выявленных при проверке выполнения мероприятий к отопительному периоду 2024 - 2025 годов: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей и систем теплоснабжения: Начальник ИРС Шолов  
Протокол № 57-24-1795  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 17 от 25.05.2024 года.  
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

13. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (Приказ Минэнерго РФ № 103 от 12.03.2013г. гл. IV, п. 16, п.п. 14.) по состоянию на: \_\_\_\_\_ рублей\*  
27.06.24 (дата), \_\_\_\_\_ (имеется/не имеется), \_\_\_\_\_ (текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

**Заключение.** Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к отопительному периоду 2024-2025 годов: выполнены

Начальник абонентской службы зам. нач. ИРС Шолов  
 Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью Ирина Шолова  
 Ведущий инженер абонентской службы Шолов И.И.  
 Представитель потребителя Ирина Шолова