

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель технического директора  
Е. В. Мурзин

«06» 08 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» техник - контролер  
Махеминев Л.А. должность, ФИО

Представитель потребителя Названни АС Ахмедов А.П.  
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:  
ООО УК «Синтез»  
ул. Льва Толстого, 9  
наименование потребителя, ИКУ  
адрес

Номер договора примей  
В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>корректировка осуществляется</u>																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>выполнена 04.06.2020</u>																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>гарантийное обслуживание</u>																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = <u>—</u> мм; L = <u>—</u> м. 2d = <u>—</u> мм; L = <u>—</u> м. 2d = <u>—</u> мм; L = <u>—</u> м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td colspan="2"><u>2 (1х/р+109)</u></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><u>2</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td colspan="2"><u>04.06.2020</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Всего</td> <td colspan="2"><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td><u>1</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td colspan="2"><u>04.06.2020</u></td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	<u>2 (1х/р+109)</u>		Сдано	<u>2</u>		Дата	<u>04.06.2020</u>		К-во ВВП	Всего	<u>1</u>		Сдано	<u>1</u>		Дата	<u>04.06.2020</u>			
К-во ТУ	Всего	<u>2 (1х/р+109)</u>																						
	Сдано	<u>2</u>																						
	Дата	<u>04.06.2020</u>																						
К-во ВВП	Всего	<u>1</u>																						
	Сдано	<u>1</u>																						
	Дата	<u>04.06.2020</u>																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>арматура - исправлена осуществляется</u> <u>т/г - удовлетворительное</u>																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<u>Акт № 21-0105.</u>																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>ГВС - работоспособен</u>																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>не требуется</u>																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	включены		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	Ф4мм - офисы Ф10мм - жилой район		

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый,  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет механическим способом

Кол-во заглушенных труб нет

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет;

Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет;

Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания: 1) Обломки ЗИ на вводе в ИТП на перемычке трубопровода  
2) Актуализировать схему 3) Отсутствует узел учета на тепл. узле офисов  
4) На вводе на Т<sub>2</sub> на вводе (всего) нет насос и в ТУ 85/13

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

Замечания устранены 30.07.20

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: и.и.м. Козачев О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 05.05.2020 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

07.07.2020

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

рублей\*

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: отменены

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко

техник-контроль Рудин Н.К.

и.и.м. Козачев О.В.