УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель технического директора
_____ Е. В. Мурзин

«07» 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» инженер Борисов А.Р.
должность, ФИО
техник Борисов А.Р.

Представитель потребителя Начальник ЮС Алексеев С.Л.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:
ООО УК Единство
наименование потребителя, ИКУ
г. Тюмень, ул. Котельщиков, 19
адрес

Номер договора прямой

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушений тепловых режимов не выявлено	Борисов	
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 25.06.2020		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	гарантийные письма не предоставлялись	Борисов	
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см^2	2d = ~~мм; L=~~ м. 2d = ~~мм; L=~~ м. 2d = мм; L= м.		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см^2	К-во ТУ: Всего 141 + 1 ед.; Сдано 20; Дата 25.06.2020 К-во ВВП: Всего 1; Сдано 1; Дата 25.06.2020		
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительное		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	Акт № 21-0154 от 20.05.20г		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в рабочем состоянии		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	зависимая схема		

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Вналичии	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	установлено	

Тип ВВП: ☐ ***пластинчатый;*** ☑ ***двухступенчатый,*** ☐ ***моноблочный;*** ☑ ***кожухотрубный*** (змеевиковы

Промывка ВВП ☑ ***да*** / ☐ ***нет*** акт от 22.06.2020

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☑ ***да*** / ☐ ***нет***; Манометров (штуцеров под манометры) ☑ ***да*** / ☐ ***нет***; Термометров ☑ ***да*** / ☐ ***нет***; Воздушников ☑ ***да*** / ☐ ***нет***; Спускников ☑ ***да*** / ☐ ***нет;*** Предохранительного клапана (незав.сх.) ~~☐ ***да*** / ☐~~ ***нет;*** Освещения в ТУ ☑ ***да*** / ☐ ***нет***; Покраски оборудования и трубопроводов ☐ ***да*** / ☐ ***нет***; Схемы ИТП ☑ ***да*** / ☐ ***нет;*** Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ ***да*** / ☑ ***нет.***

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☑ ***да*** / ☐ ***нет***;
Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☑ ***да*** / ☐ ***нет.***

Замечания: _____

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Казанцев Олег Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05 20 20 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:
29.06.2020, — — рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнены

Начальник абонентской службы _____ А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____ Мотин А.Р.

Представитель абонентской службы _____ вед. инженер Назрин А.В.

Представитель потребителя _____ Казанцев О.В.